

وارد رقم: 1471	بتاريخ: 2022-10-23
<input type="checkbox"/> المراكز والكاميرات الملاحية بالاسماعيلية	<input checked="" type="checkbox"/> المراكز والكاميرات الملاحية ببورسعيد
<input type="checkbox"/> الرادارات - مراقبة الإلكترونية	<input type="checkbox"/> المراكز والكاميرات الملاحية ببورسويق
<input type="checkbox"/> التوقيعات والأرصاء - مراقبة الإلكترونية	<input type="checkbox"/> المكتب الفني - مراقبة الإلكترونية
<input type="checkbox"/> تطوير البرامج - مراقبة الإلكترونية	<input type="checkbox"/> الأمن الصناعي - مراقبة الإلكترونية
<input type="checkbox"/> صيانة الحاسبات - مراقبة الإلكترونية	<input type="checkbox"/> السكرتارية - مراقبة الإلكترونية
<input type="checkbox"/> القوي - مراقبة إلكترونية	<input type="checkbox"/> الأفراد - مراقبة الإلكترونية
<input checked="" type="checkbox"/> المتابعة - مراقبة الإلكترونية	<input checked="" type="checkbox"/> التأمين الأرضي - مراقبة الإلكترونية

تاريخ: ٢٠٢٢/١٠/٤

السيد المهندس / محمد قريب أبو الرجال مستشار

رئيس أعمال هيئة قناة السويس

تحية طيبة ... وبعد ...

في إطار التعاون المستمر والبناء بين هيئتك الموقرة وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية
لنقع عجلة التنمية.
إيماءاً إلى كفايتكم رقم ٤٣٥٣ بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٥ بشأن الملاحظات المعمارية المرحلة بالتوريد
الإلكتروني بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٤.

المذكور بالإنابة بالإنابة

- ١- تم تسليم المنسحب للمكتب الاستشاري المفوض من طرفكم منذ شهر مارس عام ٢٠٢١ وتمكنها معه.
 - ٢- تم مراجعة التصميمات المعمارية للمشروع طبقاً للآتي:
 - أ- خطابكم الوارد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣١ تم الرد بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٨ ملاحظات ومن ضمنها ملحوظة المنسحب.
 - ب- خطابكم الوارد بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٩ تم الرد بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢١ ملاحظات ومن ضمنها ملحوظة المنسحب.
 - ج- خطابكم الوارد بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١١ تم الرد بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٧ ملاحظات ومن ضمنها ملحوظة المنسحب.
 - د- خطابكم الوارد بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٠ تم الرد بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٧ موافقة على التصميمات ملحق بها بعض الملاحظات، ومن ضمنها ملحوظة المنسحب.
 - ٣- حضور المفوض من طرفكم (استشاري شركتكم) إلى شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (القطاع الهنسي) للتنسيق ونمو الملاحظات التي تم إرسالها لكم بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٤ رداً على خطابكم الوارد لينا بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٥.
- تهيب شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية سرعة نهر الملاحظات حتى لا يؤثر ذلك سلباً على مدة تنفيذ المشروع.

وتفضلوا بقبول والفر التحية...

المفوض

أبو مكرم مهندس / أحمد فهمي فخر

المدير العام

رقم الملف	٣٥١٢
تاريخ الملف	٢٠٢٢/١٠/٤
رقم الملف	٣٥١٢
تاريخ الملف	٢٠٢٢/١٠/٤
رقم الملف	٣٥١٢
تاريخ الملف	٢٠٢٢/١٠/٤

- بدراسة الملفات والتصميمات المرسله تلاحظ بصورة مبندية ما يلي: مع الاخذ في الاعتبار الالتزام بالمتطلبات لجان الاعتماد علي سبيل المثال (لجنة الرصد المرنيالخ) والالتزام بالكود المطلوب لتأمين المبني بالكاميرات

- Number of IPCCTV points in structured cabling system is different from number of IPCCTV Devices in drawings.
- Different number of IPCCTV in Drawings than Riser Diagram.
- Check for number of IPCCTV in fifth floor cause its different from other floors
- Failover recording server is required.
- KVM with display is required.
- Face recognition system specs is not listed in documents.
- LPR system specs is not listed.
- (Bandwidth, camera lens and Field of View) calculations is responsibility of the contractor? Need clarification
- Approved vendor for CCTV System will be (Bosch, AXIS for cameras&& HP, DELL, Promise, Fibernetix for Servers&&Milestone for system).
- Total number of IPCCTV points in BMS is Different from drawings and Riser Diagram.
- BMS cctv points status and alarm on/off (need clarification)
- Specs of Indoor camera should be (For IR illumination not less than ٢٠m, for lens should be motorized varifocal and WDR should be ١٢٠db).
- Specs of outdoor camera (should be Bullet or Dome?), (For IR illumination not less than ٥٠m, for lens should be motorized Varifocal and WDR should be ١٢٠db).
- The system should contain face recognition and have face profile that can connect to database.

- Number of workstation should be at least 4 instead of 3 or suitable number that match number of camera displayed.
- Each workstation should capable of displaying 4 x video streams simultaneously (20 per display) at least up to 20 FPS at full resolution of each camera, or 20 video streams simultaneously (12 per display) at least up to 20 FPS at full resolution of each camera in case of sequence. (بناء على رأي مندوب الامن)
- For operator console: Number of operator consoles should be 4 instead of 3.
- For HDMI cables should be **EXTRON/ATEN**.

صوتيات العاصمة الإدارية ٢٠٢٢/١٠/١٠

بمراجعة العرض تبين التالي :

البيان	الصفحة	الملاحظات	البيد
٣١١	P ٨٢	اختلاف الأعداد	BOQ Specs Celling speaker
٢٥٥	Section ٢٧٥١١٦ p ١٤		
١	٢٥٥ Tp ٦.١	تضاف في Specs	الرسميات BOQ Specs Wireless mic
Not mentioned	P ٧٢&٨١ Section ٢٧٥١١٦		
٢	٢٥٥ Tp ٦.١		الرسميات
٣	٢٥٥ Tp ٦.١		
DVD/ blue ray	P ٧٢&٨١	Add USB	BOQ Specs DVD /USB
DVD /USB	Section ٢٧٤١١٦ p ١٢		
DVD/ blue ray	٢٥٥ Tp ٦.١		الرسميات

• مطلوب تعديل عدد ال Delegate discussion Unit في BOQ (PAGE ٧٢) الخاصة بقرعة الاجتماعات من ٢ ليصبح مساوي للعدد المتاح للحاضرين للترتبة الاجتماعات طبقا للتصميم

• تعديل قائمة المصنعين كالتالي

Section No.	P ١٧	حذف	إضافة
٢٧٤١١٦	Audio Part	TOA	Dynacord
			Electro-Voice
٢٧٥١١٦	Public address system	Toa	Dynacord
		Ambiant	Electro-Voice
		LDA	BOSE

• مطلوب إضافة

- تقديم ال wiring diagram لتوصيل مكونات النظام
- مطلوب as built لتت النظام بعد التنفيذ
- مطلوب إضافة response time during warranty period في ال specs وغرامات عدم الالتزام بها
- يوجد رسمة لقاعة اجتماعات تم حذفها من آخر رسم تم تقديمه

ملاحظات: استقر ال :-

- المواصفات الخاصة بنظام المنزلي الداخلي الواردة في صفحة ٧٢ في BOQ مختصرة جدا ويحرم موافقتنا بمواصفات تنصيبية ليقم مراجعتها والموافقة عليها.
- معذوب تعديل List of Manufacturers الواردة في Vol. II صفحة ١٧ ليتنصر- نظام المنزلي الداخلي على شركتي Avaya و cisco فقط

[illegible]

الحروف الكهفية مع مزاجها وجوده -

مِنْهُ وَنَحْنُ لَهُ الْعَائِدُونَ

الجهودات الجهادية في مواجهة التطرف والارهاب

التي يتم استخدامها في شكل لوحة ، يجب قرضها -

طابقا مع مدينة كوكب الصبح مبنى المشروع.

... من التبعيات للمراجعة والم...

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

تغییر و احترام



پہلے / آج کا قیامی

—

نئی نئی