

☒ التوقيتات والأرصدة - مراقبة إلكترونية

التاريخ: 2022/8/16

فاكس: 02 26 14 6001

المسادة/هيئة قناة السويس - إدارة التمويل

الموضوع : أعمال تكامل نظام التوقيتات و الارصاد بنظام ال VTMS في اطار اتمام تسليم مشروع التوقيتات والأرصدة الخاصة بمحطات الإرشاد ومواقع الأعمال بهيئة قناة السويس . أمر التوريد رقم 376/814-26 الصادر بتاريخ 2015/9/17

تحية طيبة و بعد،

بالإشارة الى المشروع المذكور و بالإشارة الى أعمال التكامل مع نظام ال VTMS الرجاء التكرم بالعلم يانه:

- تم التعاقد على المشروع عام 2015 و قامت شركة جيزة بأعمال التوريد مباشرة
- كان من المفترض البدء في أعمال تكامل ال VTMS خلال عام 2017 و لاسباب خارجة عن ارادة شركة جيزة و خاصة بالشركة الفرنسية المتعاقدة مع هيئة قناة السويس و المسؤولة عن نظام ال VTMS لم يتم طلب البدء في تنفيذ أعمال التكامل و عليه فقد اشارت هيئة قناة السويس الى احتمال إلغاء هذا البند من التعاقد.
- قامت هيئة قناة السويس بطلب بدء أعمال تكامل نظام التوقيتات مع نظام ال VTMS في ابريل عام 2021 , حيث ان نظام ال VTMS لم يكن جاهز لأعمال التكامل قبل هذا التاريخ, و عليه قامت شركة جيزة باتمام أعمال التهيئة الخاصة بتكامل نظام التوقيتات (Integration) مع نظام VTMS و جاري حاليا تعميم اخر اصدار تم الاتفاق عليه على جميع المحطات و الذي يضمن تلافي جميع الملاحظات المشار اليها سلفاً و ايضا تحسين

إدارة التمويل والاستجابة	
وارد رقم: 16800	بتاريخ: 2022-08-17
<input type="checkbox"/> تشغيلات القاهرة و كحل قلاية	تشغيلات القاهرة و كحل قلاية
<input type="checkbox"/> عن اعادة شركة جيزة	عن اعادة شركة جيزة
<input type="checkbox"/> المتابعة	المتابعة
<input type="checkbox"/> المستندات	المستندات
<input type="checkbox"/> المخزون العام - بورفؤاد	المخزون العام - بورفؤاد
<input type="checkbox"/> مخزن فرعي	مخزن فرعي
<input type="checkbox"/> التسمية	التسمية
<input type="checkbox"/> حسابات التمويل - بورفؤاد	حسابات التمويل - بورفؤاد
<input type="checkbox"/> قسم مراقبة التمويل و المخازن	قسم مراقبة التمويل و المخازن
<input type="checkbox"/> السكرتارية	السكرتارية

بأن تاخر بدء أعمال التكامل مع نظام ال VTMS كانت لاسباب خارجة طبقا للتعاقد كانت شركة جيزة قد قدمت خطابات ضمان بقيمة 10% لتأمين أعمال التكامل مع نظام ال VTMS و هذا بالإضافة الى خطابات الضمان النهائية بقيمة 5% من إجمالي قيمة التعاقد, و نتيجة لهذا التأخير تكبدت شركة جيزة خسائر مالية فائحة نتيجة

التي تضمنت في البنوك لصالح هيئة قناة السويس لمدة تجاوزت ستة احوام.