

الرقم: ٢٨٦٨

التاريخ: ٢٠٢٢ / ٨٩ / ٥٧

[illegible]

تحويل مستندات

المرفقات:

- تقرير مرور المتابعة والرقابة وارد رئاسة رقم ٥٧٨٦ في ٢٠٢٢/١٢/٢٦.

محول إلى : - إدارة التحركات
- الإدارة الهندسية
- إدارة الأشغال

للتكرم بالإحاطة ونهو الأعمال المتبقية حتى يمكن تشغيل المنظومة في أقرب وقت.

وشکر اے

رئيس المراقبة والرقابة
مهندس

(کمال محمد الشاطوری)

قسم المراقبة الإلكترونية	
2022-12-28: بتاريخ	وارد رقم: 1871
<input type="checkbox"/> المراكز والكاميرات الملاحية ببورسعيد	<input type="checkbox"/> المراكز والكاميرات الملاحية بالإسماعيلية
<input type="checkbox"/> المراكز والكاميرات الملاحية ببورتوقيق	<input type="checkbox"/> الرادارات - مراقبة إلكترونية
<input type="checkbox"/> المكتب الفني - مراقبة إلكترونية	<input type="checkbox"/> التوقيعات والأرصدة - مراقبة إلكترونية
<input type="checkbox"/> الأمن الصناعي - مراقبة إلكترونية	<input type="checkbox"/> تطوير البرامج - مراقبة إلكترونية
<input type="checkbox"/> السكرتارية - مراقبة إلكترونية	<input type="checkbox"/> صيانة الحاسبات - مراقبة إلكترونية
<input type="checkbox"/> الأفراد - مراقبة إلكترونية	<input checked="" type="checkbox"/> القوي - مراقبة إلكترونية
<input type="checkbox"/> التأمين الأرضي - مراقبة إلكترونية	<input checked="" type="checkbox"/> المتابعة - مراقبة إلكترونية

٢٠٢٢/١٢/٢٥

الرقم: ٥٧٨٦	الترخيص: ١٢٤
مديرية الشؤون الإدارية	الترخيص: ١٢٤
الترخيص: ١٢٤	الترخيص: ١٢٤

استمرارية شأني

للعرض على السيد الأستاذ/ منير إدارة الرقابة

الموضوع: مشروع تطوير التغذية الكهربائية للمحطات البحرية باستخدام الطاقة المتجددة (الرياح + الطاقة الشمسية).

الأجزاء:

تمت المعاينة على الطبيعة لمحطات القطاع الشمالي بالإسماعيلية يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٩ بحضور مندوبي كل من (المتابعة والرقابة - إدارة التحركات - إدارة الأشغال) وكان الموقف كالتالي:-

تم تركيب الخلايا الشمسية للمحطات عالية وفتبقى تركيب التربينات والأبراج بواسطة إدارة التحركات.

محطة المنارينا نمرة ٦:

- لم يتم البدء في إنشاء القاعدة الخرسانية للتربينات من خلال الإدارة الهندسية.
- عدم البدء في عمل مسار الكابل التربينات حيث تم الاتفاق على قيام مندوبي إدارة الأشغال بعمل مسار جديد مكون من عند ٢/ سايرة قطر ٤ بوصة خلف المبنى وذلك بعد التفتيش ومعاينة المسارات الحالية والتأكد من وجود مساحات احتياطية من عدمه على أن يتم مد الكابلات بعد نهو المسار.

محطة الإرسال:

- تم نهو جميع أعمال المسارات وفتبقى قيام إدارة الأشغال بتوريد وتركيب الأرضيات الأنسي ستاتيك لغرفة التحكم ومد الكابلات.
- تم صب وعزل القاعدة الخرسانية للتربينات من خلال الإدارة الهندسية وفتبقى أعمال الردم حول القاعدة وإعادة الشئ لأصله.

محطة الفردان:

- تم مد الكابلات بمعرفه ترسنة بورسعيد البحرية، ونهو تنظيف غرف التفتيش أما بخصوص معالجة سقف بناية الصرف فيمكن التنسيق مع قسم أشغال الإسماعيلية لحضور منظرة تركيب الأبراج والتربينات طبقاً لما تم الاتفاق عليه بالموقع.
- عدم وجود سبب مناسب لإستكمال أعمال التركيبات وصيانة الخلايا الشمسية وفتبقى قيام إدارة الأشغال بتوريد وتركيب الأرضيات الأنسي ستاتيك لغرفة التحكم.
- تم صب وعزل القاعدة الخرسانية للتربينات من خلال الإدارة الهندسية وفتبقى أعمال الردم حول القاعدة وإعادة الشئ لأصله.

محطة البلاص:

- تم مد الكابلات بمعرفه ترسنة بورسعيد البحرية، ونهو تنظيف غرف التفتيش ومد شحادات بها.
- تم تركيب حوامل الكابلات والصواعد الخاصة بها.
- عدم وجود سبب مناسب لإستكمال أعمال التركيبات وصيانة الخلايا الشمسية وفتبقى قيام إدارة الأشغال بتوريد وتركيب الأرضيات الأنسي ستاتيك لغرفة التحكم.
- تم صب وعزل القاعدة الخرسانية للتربينات من خلال الإدارة الهندسية وفتبقى أعمال الردم حول القاعدة وإعادة الشئ لأصله.

المستخلص: مرفوع لسيادتكم للتكرم بالنظر والإحاطة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس المتابعة والرقابة

مهندس

ش.م.م

(كمال محمد الشاطوري)

المستخلص/م.م.م

٢٠٢٢/١٢/٢٥

المنطقة/محافظة
رقم الملف: ٢٠٢٢/١٢/٢٥
رقم الملف: ٢٠٢٢/١٢/٢٥
رقم الملف: ٢٠٢٢/١٢/٢٥