ARAB REPUBLIC OF EGYPT SUEZ CANAL AUTHORITY

SUEZ CANAL

حجهورية مصر العربية هيئة قناة السويس

www.suezcanal.gov.eg

القوى/اميرة	مركز الطباعة /ق.س/۲۰۲۱/۱/CTP/M۲/۱۰۰۶	C-CY/1/C, Qulaber 11
Dept:		المنح كم عرالا للتركي
No. :		قد القياد :
Re. :		رنداللف ١٨ ٢٧٠٧
Telephone: 064/3396222 - 3396333 - 339722	يلية 2 Ismailia	تليفون: ٢٢٩٢٢٢ - ٣٣٩٦٢٣٢ - ٢٢٩٧٢٢٢ ع.٠ الإسماع
Fax.: 002 / 064 /3914784 / 3914785		فاكس: ١٤٨٤ - ٥٨٧٤١٩٩ /١٢٠٠٠٠
Email. : info@suezcanal.gov.eg		بريد الكتروني : info@suezcanal.gov.eg
	× 4	013:6:6

إشارة كتابية

- إدارة الأشغال

إدارة التحركات إلى

بالإحالة إلى تقرير مرور المتابعة والرقابة على مشروع تطوير التغذية الكهربية بإستخدام الطاقة المتجددة (الرياح + الشمس) وارد رئاسة رقم ٥٧٨٦ في ٢٠٢/١٢/٢٦ وإشارتنا المتكررة وآخرها رقم ۲۰۲۲/۲۷۹۲ بتاریخ ۱۰۲۲/۲۷۹۲

نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تقرر قدوم الخبراء الأجانب يوم ٢٠٢٣/١/١٥ لتشغيل المنظومة بجميع المحطات (مارينا نمرة ٦ - الإرسال - الفردان - البلاح - الكاب - التينة - رأس العش - الرسوة -الجونة) وعليه يرجى التكرم بنهو باقى الأعمال حيث أن أى تأخر عن الموعد سيؤدى إلى تكلفة إضافية على الهيئة مقدار ها ٢٣٠٠ دولار أمريكي لكل يوم إضافي وهي كالتالي:

محطة المارينا نمرة ٦:

• لم يتم البدء في أعمال مسارات التربينة ومد الكايلات

محطة الارسال:

- لم يتم مد أي كابلات في المسار ات الجديدة
 - تركيب الأرضيات antistatic


محطة الفردان:

- لم يتم تركيب سلم صعود دائم للأفراد لتركيب الخلايا الشمسية
- تحديد إحتياج معالجة سقف غرفة بيارة الصرف قبل البدء في تركيبات التربينة من عدمه
 - تركيب الأرضيات antistatic

محطة البلاح:

- لم يتم تركيب سلم صعود دائم للأفر اد لتركيب الخلايا الشمسية
 - تركيب الأرضيات antistatic





محطة راس العش:

- antistatic تركيب الأرضيات
- تركيب مظلة أسفل التكييفات لحماية الأجهزة

محطة الرسوة:

- تركيب مظلة أسفل التكييفات لحماية الأجهزة
 - الإنتهاء من أعمال المسارات الخارجية

مع إعتباس الموضوع هام وعاجل،،،

وشڪرا،،،

ق.مديرإدارة التحركات

e ex il

(ساسر عبدالقادر درويش)

-5

20gel

- صورة لادارة الرئاسة