### ARAB REPUBLIC OF EGYPT SUEZ CANAL AUTHORITY

### جمهورية مصر العربية هبئية قناة السويس

www.suezeanal.gov.eg

Fax: 002/064/3914784/3914785

Email, : info@suezcanal.gov.eg

هيخ أبويل منكتات

Dept :

No.

Re

مركز الطباعة الأ.س: ٢٠٢١/٨/F/CTP/١٠٠٠٧٠/ ما ميله في c- cc191cc الدارة إلحركا ت - عم للاكرون رنم القيد ١٥٧/٥٦) Telephone: 054 /3396222 - 3396333 - 3397222 Ismailio تليقون ٢٢٩٦٢٢ - ٢٢٩٦٢٢٢ ما ١٦٤٠ الإسماعيلية

بحويل مستندات

LIZAL SAVELET - ONVELET (35. (4.

بريد الكتروني info@suezcanal.gov.eg

الموضوع: - الاستلام النهائي للمنظومة الكهروبصرية (المرحلة الثانية الاضافية والمرحلة الثالثة) جزء من اتفاق التعاون بين هيئة قناه السويس والهيئة الاقتصادية والمشروعات (الهيئة الفنية لمجلس الدفاع الوطنى سابقاً) الموقع بتاريخ .7.1./1/1

### المر فقات: -

- ١. صورة من تحويل مستندات رقم ٣٧١ بتاريخ ١ / ٨ / ٢٠٢١ الخاص بالاستلام النهائي للمنظومة الكهروبصرية (المرحلة الاولى) جزء من انفاق التعاون بين هيئة قناه السويس والهيئة الاقتصادية والمشروعات بالمخابرات العامة (الهيئة الفنية لمجلس الدفاع الوطنى سابقاً) الموقع بتاريخ ٢٠٠٧/٦/١٩.
- ٢. صورة من تحويل مستندات رقم ١٦١ بتاريخ ١٠/٦/ ٢٠٢٢ الخاص بالاستلام النهائي للمنظومة الكهروبصرية (المرحلة الثانية ) جزء من اتفاق التعاون بين هيئة قتاه السويس والهيئة الاقتصادية والمشروعات بالمخابرات العامة (الهيئة الفنية لمجلس الدفاع الوطنى سابقاً) الموقع بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٧.
- ٣.صورة مذكرة إدارة التحركات وارد رئاسة رقم ٢٨٠ بتاريخ ٢٠٢/١/١٩ بموافقة السيد الفريق/ رنيس الهينة على طلب الهيئة الاقتصادية والمشروعات على الاستلام النهائي (دون استكمال الاستلام الابتدائي لباقي أجهزة المنظومة التي لم يتم استلامها ابتدائيا حتى الان ) للمنظومة الكهروبصرية "المرحلة الثانية الاضافية والمرحلة الثالثة" على وضعها

بدون اصلاح أعطال مع خصم ياقي مستحقات الهيئة الاقتصادية والمشروعات .	ة الإلكترونية	قسم المراقب
	بتاريخ :2022-09-202	صادر رقم : 756
حضر الاستلام النهائي للمنظومة الكهروبصرية (المرحلة الثانية الاضافية ) جزء	المراكز والكاميرات الملاحية ببوراسيد	المراكز والكاميرات الملاحية بالاسماعيلية
اق النعاون بين هيئة قناه السويس والهيئة الاقتصادية والمشروعات بالمخابرات	المراكز والكاميرات الملاحية ببورتوفيق	الرادارات - مراقبة الكترونية
(الهيئة الغنية لمجلس الدفاع الوطني سابقاً) الموقع بتاريخ ٢٠١٠/٣/٣١.	المكتب الفنى - مراقبة الكترونية	التوقيتات والأرصاد - مراقبة إلكترونية
	الامن الصناعي - مراقبة إلكترونية	تطوير البرامج - مراقبة الكترونية
	السكرتارية - مراقبة الكترونية	صيانة الحاسبات - مراقبة الكترونية
۲/۱	الافراد - مراقبة الكترونية	القوي - مراقبة إلكترونية
	التامين الأرضي - مراقبة إلكترونية	المتابعة - مراقبة إلكترونية

- ه. أصل محضر الاستلام النهائي للمنظومة الكهروبصرية (المرحلة الثالثة) جزء من اتفاق التعاون بين هيئة قناه السويس والهيئة الاقتصادية والمشروعات بالمخابرات العامة (الهيئة الفنية لمجلس الدفاع الوطني سابقاً) الموقع بتاريخ ٢٠١٠/٣/٣١.
- ٣٠٧٠٦ الهيئة الاقتصادية والمشروعات بالمخابرات العامة بالفاكس رقم ٣٠٧٠٦ بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣٠ بخصوص موافقتها على الاستلام النهائي (دون استكمال الاستلام الابتدائي لباقي أجهزة المنظومة التي لم يتم استلامها ابتدائيا حتى الان ) للمنظومة الكهروبصرية "المرحلة الثانية الاضافية والمرحلة الثالثة" على وضعها الحالى بدون اصلاح أعطال مع خصم باقى مستحقات الهيئة الاقتصادية والمشروعات .
- ٧. صورة من فاكس هيئة قناة السويس رقم ٤٠/ج بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١ الى الهيئة الاقتصادية والمشروعات بالمخابرات العامة بخصوص موافقة هيئة قناة السويس على الاستلام النهائي (دون استكمال الاستلام الايقدائي لباقي أجهزة المنظومة التي لم يتم استلامها ابتدائيا حتى الان ) للمنظومة الكهروبصرية المرحلة الثانية الاضافية والمرحلة الثالثة على وضعها الحالى بدون اصلاح أعطال مع خصم باقى مستحقات الهيئة الاقتصادية والمشروعات .

# محول الي:- حسابات التحركات

للتكرم بالتنبيه بعمل ما يلزم علما بأن جميع مراحل المنظومة الكهروبصرية قد تم استلامها استلام نهائي.

وشكرا ،،،،

نائب مدير إدامرة التحركات مهندس

(nd)

www.suemanaligov.eg

Teamping and Rivery Disease 1007111 Immuna

For 02 104 3414784 - 3414785

14-14-b-11/120 المتحركات - ١٠ الدلكروسات C-C11411

4 / 1 75 / FREE VAR DEALERS

intons peresnal co

# تحويل مستندات

### لموصوع

. صورة مذكرة إدارة التحركات وارد رئاسة رقم ٣٥١٧ بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٢٦ بموافقة السيد الفريق/ رئيس الهيئة على طلب الهيئة الاقتصادية والمشروعات على (لاستلام النهائي للمنظومة الكهروبصرية (المرحلة الأولى) مع خصم ٥% قيمة الضمان النهائي فور موافاة هيئة قناه السويس بخطاب تأكيد لذلك (تم إرسال أصل المذكرة بتعويل مستندانتا إليكم رقم ٢٠٢١/٢٢٥ بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٤.

٢. أصل محضر الابتلام النهائي للمنظومة الكهروبصرية (المرحلة الأولى) جزء من اتفاق التعاون بين هيئة قناه السويس والهيئة الاقتصادية والمشروعات بالمخابرات العامة (الهيئة الفنية لمجلس الدفاع الوطني سابقاً) الموقع بتاريخ ٢٠٠٧/٦/١٩ لتأمين المجرى المائحي من كم ٧٧ حتى كم٤٤٤ بعد فصلة عن منظومة التأمين للمواقع الأرضية.

٣. صورة خطاب الهيئة الاقتصادية والمشروعات بالمخابرات العامة بالفاكس رقم ٨٨٠٠ بتاريخ ٢٠٢١/٦/٣٠ بخصوص موافقتها على الاستلام النهائي للمنظومة الكهروبصرية (المرحلة الأولى) مع خصم قيمة ٥% الضمان النهائي نظير أي أعطال بالمنظومة.

٤. صورة من الإشارة الكتابية رقم ١١٧٩ بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢١ من الإدارة المالية إلى إدارة التحركات بخصوص موافاقتها بصورة من محضر الاستلام أنهائي للمنظومة الكهروبصرية ( العرحلة الأولى) علماً بأنه تم إرسال محاضر الإستلام النهائي لمنظومات تأمين المواقع الأرضية بتحويل مستتداتنا إليكم رقم ۲۰۲۱/۲۲۰ بتاریخ ۱۶/۱۶/۲۰۲)٠

٥. صورة تحويل مستنداتنا إليكم رقم ٢٠٢١/٢٢٥ بتاريخ ١٠٢١/٤/١

## محول إلى: - حيابات التعركات

للتكرم بالتنبيه بعمل ما يلزم نحو خصم ٥% قيمة الضمان النهائي لأجهزة ومعدات المنظومة الكهروبصرية (المرحلة الأولى) جزء من اتفاق التعاون الموقع بتاريخ ٢٠٠٧/٦/١٩ مع الهيئة الاقتصادية والمشروعات بالمخابرات العامة (الهيئة الفتية لمجلس الدفاع الوطني سابقاً) الخاصة بتأمين المجرى المالحي من كم ٧٧ حتى كم ١٤٤ بعد فصلة عن منظومة التأمين للموقع الأرضية من مستحقات الهيئة الإقتصادية والمشروعات بالمخابرات العامة بقيمة مبلغ ٧٠٤٠ ١٣جنية (فقط ستمائة وثلاثون ألف وأربعمائة وسبعون جنيهاً) طبقاً لموافقة المديد الفريق/ وكيس الهيئة على الرأي بمذكرة إدارة التحركات وارد رئاسة رقم ٧١٥٦ بتاريخ ٢٠١/٨/٢٠ البند رقم (٦) وخطاب الهيئة الاقتصادية والمشروعات بالمخابرات العامة بالفاكس رقم ٨٥٠٠ بتاريخ المرحلة الأولى) مع خصم قيمة ٥% الضمان النهائي للمنظومة الكهروبصرية (المرحلة الأولى) مع خصم قيمة ٥% الضمان النهائي نظير أي أعطال بالمنظومة.

وشكرا ،،،،

نائب مدیر إدام ةالتحركات د مهندس الله الله الله الله (یاسر حسن الشنجی) Par 102 (No. 10) attachment

المركات- ٢. لدكة وبه

c.cc/7/1- - Fleh-

تحويل مستندات

الموضوع:-

الاستلاء الديائي للمنظومة الكهرويصرية (المرحلة الثانية) جزء من انفاق التعاون بين هيئة قناه السويس والهيئة الاقتصادية والمشروعات بالمخابرات العامة (الهيئة الفنية لمجلس الدفاع الوطني سابقاً) الموقع بتاريخ ٧/٤/٩٠٠٠.

### المر فقات: --

- ١. لصل مذكرة إدارة التحركات وارد رئاسة رقم ٢٨٠ بتاريخ ٢٠٢٢/١/١ يموافقة السيد الفريق/ رئيس الهبئة على طلب الهبئة الاقتصادية والمشروعات على الاستلام النهائي للمنظومة الكهروبصرية المرحلة الثانية" على وضعها الحالي (بدون اصلاح اعطال) مع خصم ٥٪ قيمة الضمال الديائي .
- ٢. أصل محضر الاستلام النهائي للمنظومة الكيرويصرية (المرحلة الثانية) جزء من اتفاق التعاون بين هيئة قناه السويس والهيئة الاقتصادية والمشروعات بالعجابرات لعامة (الهيئة الفنية لمجلس الدفاع الوطني سابقاً) الموقع بناريخ ٧/١/٩٠٠٩.
- ٣. صورة خطاب الهيئة الاقتصادية والعشروعات بالمخايرات العامة بالفاكس رقم ٣٠٧٠٦ بتاريخ . ٢٠٢١/١٢/٣ بخصوص موافقتها على الاستلام للنهائي للمنظومة الكهروبصرية (المرحلة الثانية) مع خصم قيمة ٥% الضمان النهائي نظير أي أعطال بالمنظومة.
- عنورة من قاكس هيئة قناة السويس رقم ٢٠/٢ بناريخ ٢٠٢/٣/١ الى الهيئة الاقتصادية والمشروعات بالمخابرات العامة بخصوص موافقة هيئة قناة السويس على الاستلام النيائي للمنظومة الكهرويصرية (المرحلة الثانية) مع خصم قيمة ٥% الضمان النهائي نظير أي أعطال بالمنظومة.

محول إلى: - حسابات التحركات

للتكرم بالتنبية بعمل ما يلزم،

وشكرا،،،،

( 20 No P

( هشام نحسود أبو الحسن)

( r ( is 10 )

www.suggental.gov.eg

عينة قناة السوا

جبورية سر ضريبة مبثلة قضاة السويس

المساعلية مر ١٩ /١١ م مكونارية ادارة الديد المتركاب م بدائرة الموارد رديد ١٠٠٠ م مركزة الموارد رديد ١٠٠٠ م مركزة الموارد رديد ١٠٠٠ م مركزة الموارد رويد ١٩٠٠ م مركزة الموارد الموارد

Felephone (164 - 30) (1607 / 30 bornath) Fel. (127) 647 (00) 4784 - 50) 4783

family informational govern

مذكرة

17/15/ 74/14/12 (PL)

للعرض على السيد الفريق /مرتيس هيئة قناة السويس

5 125

ظلب الهيئة الاقتصادية والعشروعات بالمخابرات العامة الاستلام النهاني للمنظومة الكهروبصرية الموردة منها بوضعها الحالي بخطابها رقم ٢٠٧٠٦ بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣٠

الإجراءات:

- إثفاق التعاون مع الهيئة الاقتصادية والمشروعات بالمخابرات العامة (الهيئة الغنية بمجلس الدفاع الوطنى سابقا) بتاريخ ٢٠٠٧/٦/١٩ "المرخلة الأولى" (مرفق ١) وملحق اتفاق التعاون لتأمين بعض مواقع الهيئة الهامة بكاميرات دائرة مغلقة وحساسات لكثف الاختراق بالإضافة الى المرحلة الأولى للمنظومة الكهرويصرية لتأمين المجرى الملاحي من كم ٧٧ حتى كم ١٤٤ ( ٤ كاميرات ليزر مثبتة بمبنى الارشاد حمحطة طوسون محطة دفرسوار محطة كبريت +كاميرا حرارية لتأمين بحيرة التعساح) ٠
- تم الاستلام النهائي للمرحلة الأولى بقاريخ ١٠٢/٧/١٤ (مرفق ٢) من المنظومة الكهروبصورية جزء من التخاق التعاون مع الهيئة الاقتصادية والمشروعات بالمخابرات العامة (الهيئة الفنية بمجلس الدفاع الوطنى سابقا) بتاريخ ٢٠٠٧/٦/١٩ "المرحلة الأولى" على حالتها (دون اصلاح أعطال) والتنازل عن ٥% قيمة الضمان النهائي بعد فصله عن منظومة التأمين للمواقع الأرضية طبقا لخطاب الهيئة الاقتصادية والمشروعات بالمخابرات العامة رقم ١٩٤٧ يتاريخ ٢٠٢/٦/١٠ (مرفق ٦) وخطاب الهيئة الاقتصادية والمشروعات بالمخابرات العامة رقم ١٨٠٠ بتاريخ ٢٠٢١/٦/٣٠ (مرفق ٤) وفاكس هيئة قناة السويس رقم ١٦٠٠ج بتاريخ ١٢٠٢/ج بتاريخ ١٠٤/١٦/١٦ (مرفق ٤) وماكس هيئة قناة السويس وموافقة السيد القريق رئيس الهيئة على مذكرة عرض إدارة التحركات وارد رئاسة رقم ٢٥١٧ يتاريخ والاستلام المنشروعات بقصل المشروعين والاستلام النهائي لكاميرات المنظومة الكيروبصرية (المرحلة الأولى) على خالتها والثنازل عن ٥% والاستلام النهائي لكاميرات المنظومة الكيروبصرية (المرحلة الأولى)) على خالتها والثنازل عن ٥%
- قيمة الضمان النهائي .

  و إتفاق التعاون مع الهيئة الاقتصادية والمشروعات بالمخابرات العامة (الهيئة الفنية بمجلس الدفاع الوطني سابقا ) يتاريخ ٢٠٠٩/٤/٧ "المرحلة الثانية" (مرفق٧) لتأمين الغاطس و المنخل الشمالي والجنوبي الفناة (٤كاميرات ليزر مثيتة بمبنى الميناه ببورتوفيق محطة رادار بورتوفيق محطة رادار بورفؤاد برج الرادار بمبنى القية ببورسعيد ) يمبلغ ١٢٨٨٣,١١٨ جنيه (فقط ثلاثة عشر مليون وثمانمائة وثلاثة وثمانون الفاد ومائة وثمانية عشر جنيه مصري ) فيمة انفاق التعاون المشار اليه عاليه،
- تُم الانتهاء من الاستلام الابتدائي والتشغيل لميمات المنظومة الكيروبصرية (العرحلة الثانية) في عام ٢٠١١ (مرفق ٨)

Service 12/xel

e.cc/1/c.

- ١ ـ ٥٠% من قيمة الاثقاق عند التوقيع
- ٢٠ هـ ١٣ % من قيمة الانفاق بعد توريد الأجهزة والمعدات
- ٢٠ من قيمة الاتفاق عند الاستلام الابتدائي (بداية التشغيل)
- 1- ٥% من قيمة الاتفاق فور الثهاء فترة الضمان (سنتين من الاستلام الابتدائي)
- تع دفع قيمة ١٥ % من قيمة اتفاق المرحلة الثانية الموقع يتاريخ ٢٠٠٩/٤/٧ بقيمة ١٣,١٨٨,٩٦٢.١ (فقط ثلاثة عشر مليون ومائة وثمانية وثمانون ألف وتسعمائة واثنان وسئون جنيه مصري وعشرة قروش فقط لاغير)
- فترة الضمان سنتان من تاريخ الاستلام الابتدائي ونظرا لتكرار الأعطال وتأخر الاصلاح لم يتم الاستلام النبائي للمنظومة الكهروبصرية (المرحلة الثانية).
- ملحق إلفاق التعاون مع الهيئة الاقتصادية والمشروعات بالمخابرات العامة (الهيئة الفنية بمجلس الدفاع (الوطنى سابقا) بتاريخ ٢٠١٠/٣/٢١ " المرحلة الثنية الإضافية "(مرفق ۴) والخاص بتوريد وتركيب اجهزة إضافية خاصة بالمنظومة الكهروبصرية لمراكز التحكم بكلا من بورسعيد والسويس بالإضافة الى تنفيذ الاعمال المركانيكية (تصميم وتوريد وتركيب) الخاصة بتعديل عدد/٤ أبراج لتركيب الكاميرات عليها بمبلغ ٥٠٠ م ١٤٦٠ لا جنيه (فقط اثنان طيون وستمانة وستة واربعون الف وخمسمانة جنيه مصري لاغير ) قيمة اتفاق التعاون المشار اليه عاليه .
- تم الاستلام الابتدائي والتشغيل للجزء الخاص بالاعمال الميكنيكية (تصميم وتوريد وتركيب) بتعديل عدد/؛ أبراج لتركيب الكاميرات عليها (بند ١٥ بالمرحلة الثانية الاضافية ) بتاريخ ١١٧ أ ٢٠١٥/ مرفق ١٠٠).
- ينص البند الرابع من ملحق اتفاق التعاون الموقع بتاريخ ٢٠١٠/٣/٣١ (المرحلة الثانية الاضافية) على خصوع هذا الاتفاق لكامل بنود وشروط الاتفاق السابق الموقع في ٢٠١/٦/١٦ الذي ينص في البند الرابع منه على ان تسدد قيمة الاتفاق كالاتي:
  - ٥٠ من قيمة الاتفاق عند التوقيع
  - ٢- ٣٦٥ من قيمة الاتفاق يعد توريد الأجهزة والمعدات
  - ٢٠ . ٢ % من قيمة الاتفاق عند الاستكام الايتدائي (بداية التدخيل )
  - عن قيمة الاتفاق فور انتهاء فترة الضمان (سنتين من الاستلام الابتدائي)
- تم دفع قيمة ٧٥% من قيمة ملحق اتفاق المرحلة الثانية العوقع بتاريخ ٢٠١٠/٢/١٠ (وهي تمثل نسبة ٥٠%+٢٠٥) بالإضافة الى ميلغ ١٠٠,٠٠٠ (مانة وعشرون الف جيه فكط لا غير) تمثل ٢٠٠ من بند الاعمال الميكانيكية المشار اليه عالبه ليصنح اجمالي ما تم صرفه هو ٩٧٥ ٢,١٠٤ (فقط انتان مليون ومانة واربعة الاف وتمانمانة وخمسة وسبعون جنيه مصري لاغير)
- نظرا لتكرار الأعطال وتأخر الاصلاح لم يتم استكمال اعمال الاستلام الاستدائي لباقي بنود المنظومة الكهر وبصرية (المرحلة الثانية الاضافية)
- إتفاق التعاون مع الهيئة الاقتصادية والمشروعات بالمخابرات العامة (الهيئة الفئية بمجلس الدفاع الوطنى سابقا) بتاريخ ٢٠١٠/٣/٣١ "المرحلة الثالثة" (مرفق ١١) لاستكمال المنظومة الكهروبصورية لتغطى المجرى الملاحى بالكامل من غاطس السويس الى غاطس بورسعيد بالتكامل مع المرحلتين الأولى والثالية (١١) كاميرا ليزر مثبئة بمحطة الجونة محطة راس العش محطة التينة محطة الكاب محطة القنطرة محطة البلاح محطة الفردان محطة الارسال محطة الفنارة محطة جنيفة محطة الشلوفة) يمبلغ ، ٢٩ ، ٢٨ ، ٢٨ ، جديه (فقط شمائية وثلاثون مليون وحمسمائة وثمانية وثلاثون الفرور وريعمائة وتسعون جليه مصرى لا غير) قيمة اتفاق التعاون المشار اليه عاليه وذلك بعد الغاء البند رقم ١٠١ طيقا لخطاب الهيئة الاقتصادية والمشروعات بالمخابرات العامة رقم ٢٠١٦ بتاريخ ٢٠١٥/٥١٠ (مرفق ٢٢) وخطاب هيئة قناة السويس الى الهيئة الاقتصائية والمشروعات بالمخابرات العامة رقم ٢٠١٥ (مرفق ٢٠١).

- تم الاستلام الابتدائي لكل كاميرا على حدة بصورة منفصلة طبقا لخطاب الهيئة الاقتصادية والمشروعات بالمخابرات العامة رقم ٢٠١٦ يتاريخ ٢٠١٥/٥/١ (مرفق ١٢) وخطاب هيئة قناة السويس الى الهيئة الاقتصادية والمشروعات بالمخابرات العامة رقم ٣٨٣ / ج بتاريخ ٢٠١٥/٥/١٤ (مرفق ١٣) وتم الانتهاء من الاستلام الابتدائي لجميع كاميرات المرحلة الثالثة في نوفسير ٢٠١٠ (مرفق ١٤)٠
- ينص البند الرابع من اتفاق التعاون الموقع بقاريخ ٢٠١٠/٣/٣١ (المرحلة الثائثة) على خضوع هذا الاتفاق لكامل بنود وشروط الاتفاق السابق الموقع في ٢٠٠٧/٦/١٦ الذي ينص في البند الرابع منه على ان تسدد قيمة الاتفاق كالاتي:
  - ١٠ ه ١٠ من قيمة الاتفاق عند التوقيع
  - ٢- ١٩ % من قيمة الاتفاق بعد توريد الأجهزة والمعدات
  - ٣٠ من قيمة الاتفاق عند الاستلام الابتدائي (بداية التشغيل)
  - ٤- ٥% من قيمة الاتفاق فور النهاء فترة الضمال (سنتين من الاستلام الابتدائي)
- نظرًا لتكرار الأعطال وتأخر الاصلاح و الانتهاء من تشغیل جمیع كامیرات المنظومة في نهایة عام
   ۲۰۲۰ لم پتم احكمال باقي اعمال الاستلام الابتدائي للبنود الخاصة بمهمات وأجهزة مراكز التحكم والمسؤولة عن عرض الفیدیو والتسجیل والتحكم بالكامیرات .
- تم دفع قيمة ٧٥% من قيمة اتفاق التعاون مع الهيئة الاقتصادية والمشروعات "المرحلة الثالثة" الموقع بتاريخ ٢٠١٠/٢/١٠ (وهي تعقل نسبة ٥٥٠٠/٥٠) بالإضافة الى مبلغ ٢٠١٠/٢/١٠ (فقط خمسة مليون ومائة وثمانية وثلاثون الف ومائتان وثلاثة وثمانون جنيه مصري وثلاثون قرشا فقط لاغير) تمثل نسبة ٢٠٠٠ عن المهمات التي تم استلامها ابتدائيا فيصبح اجمالي ما تم صرفه هو مبلغ ٢٥٠٠٠٥.٢٢٢ (خسمة وثلاثون مليون وخمسة الاقب ومائتان وثلاثة وعشرون جنيه وثلاثون قرشا فقط لاغير) ٠
- خطاب الهيئة الاقتصادية والمشروعات بالمخابرات العامة رقم ٥٠٩٠ يتاريخ ٢٠١٦/٤/٦ (مرفق ١٥)
  يوضح فيه الاسياب التي أدت الى تأخير مشروع المنظومة الكيروبصرية وبعض الاسياب يرجع الى هيئة
  قناة السويس لصعوبة استخراج تصاريح المرور على طريق القناة لخيزاء الشركات القائمة بأعمل الصيالة
  لكاميرات المنظومة الكيروبصرية
  - خطاب الهيئة الاقتصادية والمشروعات بالمخابرات العلمة رقم ٢٠٧٠ بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣٠ (مرفق ٢٠١) والذي يقيد بالاتي ;
    - وقف قطع الغيار المطلوبة الصلاح المنظومة الكهر وبصرية سراحلها المختلفة .
- ا- افتراح البيئة الاقتصادية والمشروعات بالمخابرات العامة قيام هيئة قناة السويس بالاستلام النهائي (بدون استكمال الاستلام الابتدائي لباقي أجيزة المنظومة التي لم يتم استلامها ابتدائيا حتى الان) وذلك المرحلة الثانية الإضافية والمرحلة الثانئة مع قبولهم خصم باقي مستحقاتهم عن المرحلتين المشار اليهم نظير أي أعطال بهما نظرا لعدم امكانية الاصلاح الكامل لهما لعدم توافر قطع العيار اللازمة لتقادم المعدات .
- تحمل اليينة الاقتصادية والمشروعات بالمخابرات العامة عمل الصيتات اللازمة وتوريد قطع الاغبار للأجيزة واستبدال التالف من الاجهزة للمزحلتين المشار اليهم عاليه منذ التعاقد في ١٦٠/١ ١/١٠ حتى شهر ٢٠٢٠/٨ بدون مقابل .
- اقتراح الهيئة الاقتصادية والمشروعات بالمخابرات العامة قيام هيئة قناة السويس بالاستنام اللهائي
   المرحلة الثانية من المنظومة الكهروبصرية مع فيولهم بخصم قيمة ٥% للضمان النهائي نظير أي أعطال بالمنظومة طبقا لما جاء في خطابهم رقم ٢٠٤٥٠٠ يتاريخ ٢٠٢١/١١/١٠ (مرفق ١٧)٠
- ثبلغ قيمة الاستلام النهائي (٥% من قيمة التعاقد ) مبلغ ١٩٤,١٥٥، (ستمانة واربعة وتسعون القت ومانة وخمسة وخمسون جنبه مصرى وتسعون قرشا القشالا غير ) عن إنفاق التعاون مع الهيئة الاقتصادية والمشروعات بالمخابرات العامة بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٧ "المرحلة الثانية".
- تبلغ قيمة الاستلام الابتدائي المتبقية (٢٠% من قيمة اجهزة العنظومة التي لم يتم استلامها ابتدائيا) مبلغ
   ١٩٣٠٠ (أربعمائة وتسعة الاف وثلاثمائة جنيه ققط) و تبلغ قيمة الاستلام النهائي (٥٠ من قيمة التعاقد) مبلغ ١٣٢٢٥ (مائة وأثنان وثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون جنيه مصرى فقط)

عن ملحق إتفاق انتعاون مع الهيئة الاقتصادية والمشروعات بالمخابرات العامة بتاريخ ٢٠١٢/١٠/٣١ " العرحلة الثانية الإضافية " ليصبح اجمالي ما تبقى من مستحقات الهيئة الاقتصادية والمشروعات بالمخابرات العامة مبلغ ١٦٦٥ع (خصمائة وواحد واربعون الف وستمالة وخمسة وغشرون جنبه مصرى ققط)

ليلغ قيمة الاستلام الابتدائي المتبقية (٣٠٠% من قيمة اجيزة الططومة التي لم يتم استلامها ابتدائيا) مبلغ المدرون المتبار مليون وستمائة وسنة الاف وثلاثمائة والثان واربعون جنيه وعشرون قرشا فقط) و تبلغ قيمة الاستلام النهائي (٥% من قيمة التعاقد) مبلغ ١,٩٢٦،٩٢٤ (مليون وتسعمائة وسئة وسئة وعشرون الف وتسعمائة واربعة وعشرون جنيه مصري وخمسون قرشا فقط) عن إتفاق التعاون مع الهيئة الاقتصادية والمشروعات بالمخابرات العامة بتاريخ ٢٠١٢/١٠/٣١ " المرحلة الثائثة" ليصبح الحمائي ما تبقى من مستحقات الهيئة الاقتصادية والمشروعات بالمخابرات العامة مبلغ ٢٥٣٣,٢٦٦,٧٠ (ثلاثة ملايين وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ألف ومائتان وسئة ومتون جنيه مصري وسيعون قرشا فقط)

# المرفقات

١- إَتَفَاقَ التَّعَاوِنَ بِتَارِيخِ ٩ ٢٠٠٧/١/١ "المرحلة الأولى"

٢-صورة محضر الاستلام النهائي للمرحلة الأولى من المنظومة الكيروبصرية جزء من اتفاق التعاون \_\_
 "تمرحلة الأولى" بتاريخ ٢٠٢١/٧/١٤

٣-خطاب الهينة الاقتصادية والمشروعات بالمخابرات العامة رقع ٢٩٤٧ بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٢

٤-خطاب الهيئة الاقتصادية والمشروعات رقم ٨٨٠٠ بتاريخ ٢٠٢١/٦/٣٠

- فاكس هيئة قناة السويس رقم ٦٣٠/ج بتاريخ ٢٠٢٠/٩/١٣ الى الهيئة الاقتصادية والمشروعات بالمخابرات العامة

٦-مذكرة عرض إدارة التحركات وارد رفاسة رقم ١٥٥٧ بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٢٦

٧- إتفاق التعاون بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٧ "المرحلة الثانية"

٨- عدد/ ٣ صورة محضر الاستلام الابتدائي والتشغيل لمواقع المنظومة الكهروبصرية (المرحلة الثانية )

٩-ملحق إتفاق التعاون بتاريخ ٢٠/٣/٣١ ١٠ " المرحلة الثانية الاضافية"

١٠ عدد/٢ صورة محضر الاستلام الابتدائي الخاص بالأعمال الميكانيكية (تصميم وتوريد وتركيب)
 بتعديل عدد/٤ أبراج لتركيب الكاميرات عليها (بند ٥ ابالمرحلة الثانية الاضافية) بتاريخ ٢٠١٥/٩/١٧

١١- إنفاق التعاون بتاريخ ٢٠١٠/٣/٣١ "المرحلة الثَّاليَّة"

١٢- خطاب الهيئة الفنية لمجلس الدفاع الوطني بالمخابر ات العامة رقم ٢٠١١ يتاريخ ١٥/٥/١٠

١٣- خطاب هيئة قناة السويس الى الهيئة الفنية لمجلس الدقاع الوطئي بالمخابرات العامة رقم ٣٨٣ / ج بناريخ ٤ ٢٠١٥/٥/١

١٠ عدد/١١ صورة محضر استلام ابتدائي لمواقع المرحلة الثالثة (محطة الجونة - محطة راس العش - محطة التينة - محطة الكاب - محطة التنظرة - محطة البلاح - محطة الفردان - محطة الارسال - محطة الفنارة - محطة جنيفة - محطة الثلوفة)

١٥- خطاب الهيئة الفنية لمجلس الدفاع الوطني بالمخاير أت العامة رقم ٥٠٩٠ بتاريخ ١٦/٤/٦

١٦- خطاب الهيئة الاقتصادية والمشروعات بالمخابرات العامة رقم ٢٠٧٠٦ بتاريخ ٢١/١١/١١/١٠

١٧- خطاب الهيئة الاقتصادية والمشروعات بالمخابرات العامة رقم ٢٠٤٠ بتاريخ ١١/١٠١/

### السرأى:

اسوة بما سبق من انهاء المرحلة الأولى من المنظومة الكهروبصوية على حالتها (بدون اصلاح أعطال) طبقا لمواققة سيادتكم على مذكرة عرض إدارة التحركات وارد رناسة رقم ٣٥١٧ بتاريخ ٢٠/٨/٢٦ أو ٢ (مرفق ٦) مرفوع لسيادتكم التكرم بالموافقة على:-

أ- قيام هيئة قناة السويس بالاستلام النهائي لاتقاق التعاون مع الهيئة الاقتصادية والمشروعات بالمخابرات العامة (الهيئة الغنية لمجلس الدفاع الوطني بالمخابرات العامة ستايقا) الموقع بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٧ " المرحلة الثانية " على وضعها الحالي (بدون اصلاح أعضال) لعدم امكانية الاصلاح الكامل لها لعدم توافر قطع الغيار اللازمة لتقادم المعدات طبقا لخطاب الهيئة الاقتصادية والمشروعات بالمخابرات العامة رقم ٢٠٧٠٦ يتاريخ ٢٠٢١/١/٣٠ مع خصم ٥٥ قيمة الضمان النهائي لمعدات وأجيزة المنظومة الكهرويصوية بالفاق التعاون المشار اليه عاليه من قيمة مستحقات الهيئة الاقتصادية والعشروعات بالمخابرات العامة بقيمة مبلغ ١٩٥،١٥٥ (ستحانة واربعة وتسعون الف ومانة وخصلة وخصون جنيه مصرى وتسعون قرشا).

- ٣- قيام هينة قناة السويس بالاستلام النهائي (بدون استكمال الاستلام الابتدائي لباقي أجهزة المنظومة التي لم يتم استلامها ابتدائيا حتى الان ) وذلك لملحق اتفاق النعاون مع الهيئة الاقتصادية والمشروعات بالمخابرات العامة (الهيئة القنية المجلس الدفاع الوطني بالمخابرات العامة سابقا) الموقع بتاريخ الاصلاح الكامل لها لحدم توافر قطع المغيار اللازمة للقادم المعدات طبقا لخطاب الهيئة الاقتصادية والمشروعات بالمخابرات العامة رقم ٢٠٢٠، بتاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠ مع خصم مبلغ ١٦٠٥: (خصصانة وواحد واربعون الف وستمائة وخمسة وعشرون جديه فقط) من قيمة مستحقات الهيئة الاقتصادية والمشروعات بالمخابرات العامة وهي تمثل نسبة ٢٠% من قيمة اجهزة المنظومة التي لم المشار اليه عاليه.
- ٣. قيام هيئة قنة السوس بالاستلام النهائي (بدون استكمال الاستلام الابتدائي لباقي أجهزة المنظومة الذي لم يتم استلامها ابتدائها حتى الان) وذلك لاتفاق التعاون مع الهيئة الاقتصائية والمشروعات بالمخابرات العامة (الهيئة الفنية لمجلس الدفاع الوطني بالمخابرات العامة سابقا) الموقع بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٣١ "المرحلة الثالثة "حتى وضعها الحالي (بدون اصلاح أعطال) لعدم امكانية الاصلاح الكامل لها لعدم توافر قطع الغيار اللازمة لتقادم لمعدات طيقا لخطاب الهيئة الاقتصائية والمشروعات بالمخابرات العامة رقم ٢٠٧٦، تتاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠ مع خصم مبلغ ٢٠٢٦, ٢٦٦, ٧٠ (ثلاثة ملايين وخصمائة وثلاثة وثلاثون ألف ومائتان وسئة وسئون جنيه مصري ومجعون قرشا فقط) من قيمة مستحقات الهيئة الاقتصادية والمشروعات بالمخابرات العامة وهي تمثل نسبة ٢٠% من قيمة لجهزة المنظومة التي لم يتم استلامها ابتدائيا و٥% قيمة الضمان النهائي لمعدات وأجهزة المنظومة الكهروبصرية باتفاق التعاون المثار اليه عاليه.

والأمر مفوض لسيادتكم ببنه والفر الاحترام وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام مدير إدام التحركات مدير إدام التحركات مهندس مدير إدام التحركات مهندس مهندس مهندس مهندس (جمال السيد أبوالخير) التحركات التراقبة الالكترونية الالكترونية الالكترونية الالكترونية الالكترونية الالكترونية الالكترونية الالكترونية المسيد أبوالخيرا) التحرير التحرير

# محضر استلام نهاني

الله في بوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/ ١٠٢١ اجتمع السادة

متدوب الهيلة الاقتصادية والمشروعات بالمخايرات العامة

السيد / محمد عبد الحميد محمود عوض

ومندوبي هينة قناة السويس

مهندس/ أحمد حمدى الجزار

مهندس / وليد محمد ابراهيم موسى

مهندس / محمد أحمد الدالي

د. مهندس / أحمد محمد على موسى

للإستلام النهائي للسرحلة الثانية الاضافية للمنظومة الكهر وبصرية جزء من اتفاق التعاون بين الجهتين بتاريخ ٢٠١٠/٢/٣١ طبقا لفاكس الهيئة الاقتصادية والمشروعات رقم ٣٠٧٠٦ بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣٠ وفاكس هيئة قناة السويس رقم ٧٤ج يتاريخ ٢٠٢٢/١١ إلى الهينة الاقتصادية والمشروعات بالمخابرات العامة و موافقة السيد القريق رئيس هيئة تناة السويس على مذكرة ادارة التحركات وارد رئاسة رقم ٢٨٠ بدّاريخ ٢٠٢/١/١٩ على الراي المؤيد لمقترح الهيئة الاقتصادية للمشروعات بالاستلام النهاني لكاميرات المنظومة الكهرويصرية "المرحلة الثانية الاضافية" دون استكمال الاستلام الابتدائي لباقي أجهزة المنظومة التي لم يتم استلامها ابتدائيا حتى الان على وضعها الحالي (بدون إصلاح للأجهزة التلفة) مع خصم باقى ممتحقات الهيئة الاقتصادية والمشروعات بالمخابرات العامة عن المرحلة الثانية الاضافية تظير اي أعطال بها .

مندوب الهيئة الاقتصادية

والمشروعات للمخابرات العامة

نافتيه خطهر أدارة المنشركات

# كشف بمهمات المنظومة الكهروبصرية (المرحلة الثانية الاضافية)

*	البيان	العد	مكان التواجد	منويول	الحالة	منحوظات
1	رحنة Encoder شراز 9000		الأسما عيثية	18500385	لا يعمل	
	ماركة		موقع رادار بورقزاد	18503399	يعلى	
	INDIGOVISION لعدد ( ينظل الديو		الإسماعيلية	18503374	يعدل	
1	وحدة decoder رئيسي مازكة	*	يور ئو فيق	09569365	يعث	
	INDIGO VISION تعدد د خرج قيديو		الإسماعيلية	09569369	يعمل	
7	وحدة راوتر لعدد ا خط ماركة Cisco		الاستاعلية	FCZ1403720F	لايعمل	
	موديل 2811		بورلوفيق	FCZ142570QR	يعل	
	بالإضافة الى وحدة		الاساعلية	FCZ140371XV	لايعمل	
	CISCO VWIC2- 2MFT-T1/E1		الاساعلية	FCZ1325713J	يعدل	
F.	وحدة راواتر Gisco لعند ٢ خط مونيل 7204 YVVXR (٢) وحدة CISCO PA-			73000381	لعدل	
٥	MC-8TE1   وحدة سويتش   ستريكس (مصنوفة   ۲۲ دخل ۸	Y	بورتوابق	57797043003	Jan	
	خرج مارکة ERNITEC مارکة بها موزع اشارة المديو مارکة ERNITEC RVD-164		الإسماعيلية	57797010093	Juny	
3	وحدة تحكم في	7	الإسماعيلية	57797104039	Line	
	ا تكاميرات (كيبورد) ماركة ERNITEC موديل 1503		الاسماعيلية	57797009069	يمل	
٧	چهار هاست الن	1	بورسعيد	M990400257	يعل	
	بازکة POSEIDON		بورتوفيق	M990400258	يعبل	
	للتحكم فى رؤية		اسماعيلية	M990400261	يعال	
	الكاسيرات		اساميلية	M971000219	لا يصل	

Comp conds

ملخوظات	الحالة	سيريرال	مكان التواجد	العدد	البيان	100
	يعمل	FOC1415Y61N	بورتوفق	۲	وحدة سويلش رئيسي ٢٤ خط ماركة CISCO	Α
	يمنن	FOC140U5GG	الاساعيلية		مونیل WS، مونیل C2960G-24TC-	
	لايمل	33800389	الاسماعيلية	10	وحدة تشجيل رقمي	4
	لا يسل	33800761	الاساعيلية		NVR بازگة INDIGO نادران VISION NVR-AS3000	
۱۴ برصة	يعط	JGU00034	يو ر سعيد	7	مونیئور طون ۲۰ بوسنة	1-
	يمل	JGU00039	بورثوليق			
	يعدل	JGU00191	بورغونيق		,	
	يعبل	JGU00001	بورتوليق			
	يعل	JGU00113	بور توليق			
	يعمل	JGU00142	الإمساعيلية			
	يعدل	YB9510078	#23#	3.4	شاشة بلازما ٥٠ بوصة	253
	يعش	YB9450009	ابورتوفيق	1	9010000	
	يعل	YB9540044	اور تو ايق			
	يعبل	YB9540036	بورنوايق			
	يعل	YB9540063	بورتوفيق			
	يعل	YB9610021	بورتوفيق			
	يعل	YB9340006	الاسماعيلية			
	يعل	YB9450075	الإساعيلية			
	يعال	YB9450012	الاسماعيلية			
	يعث	YT0EDA01011	الإسماعيلية			
	Jun 7	1CJK47057	بورئوفيق	. 1	وجدة UPS بسعة	17
	West	MA071030001	يورسعيد		6KVA	
6	N.Y.V.	¥ it et	مواقع التركيبات	T.A.	كايل موانسة لكايلات الإليات الضوافية	.45
	تعمل	لا بوجد	مواقع التركيبات	لوط	خامات تز كيب بالمواقع	1 =
57		****	البلكونة مثلبتة على برح رادار بورفواء ومثبت عليها قاعدة الكامير،	لوط	الاعمال الميكانيكية تاكرمة لتجهيز عدد ٤ ابراج	10
		250	البلكونة مثبلة على برج رادار القبة ومثبت عليها قاعدة الكاميرا		لتركيب كاسيرآت ليزر	
	****	****	البلکونة بشبتة على براج رادار نوار توفيق وملبث عليها فاعدة الكامير ا			
			البلكونة مثينة على يرح المراصنات ببور ترايق ومثلث عليها قاعدة الكامير ا			

elist son

- mg

# محضر استلام نهائي

إنه في يوم الأثنين الموافق ١٩/٩/٩ اجتمع السادة

مندوب الهيئة الافتصادية والمشروعات بالمخابرات العامة

السيد / محمد عبد الحميد محمود عوض

ومندوبي هيئة قناة السويس

مهندس/ أحمد حمدى الجزار

مهندس / وليد محمد ابراهيم موسي

مهندس / محمد أحمد الدالي

د. مهندس / احمد محمد على موسى

للإستلام النهائي للمرحلة الثالثة للمنظومة الكهرويصرية جزء من اتفاق التعاون بين الجهتين بتاريخ الإستلام النهائي للمرحلة الثالثة الاقتصادية والمشروعات رقم ٢٠٢١/١٢/٠ وفاكس ميئة قناة السويس رقم ٢٠٢١/١٢/١ الى الهيئة الاقتصادية والمشروعات بالمخابرات العامة وموافقة السيد الغريق رئيس هيئة قناة السويس على مذكرة إدارة التحركات وارد رئاسة رقم ٢٨٠ بتاريخ وموافقة السيد الغريق رئيس هيئة قناة السويس على مذكرة إدارة التحركات وارد رئاسة رقم ٢٨٠ بتاريخ ١٠٢٢/١/١٩ على الرأى المؤيد لمقترح الهيئة الاقتصادية للمشروعات بالاستلام النهائي لكاميرات المنظومة التي المنظومة التي المنظومة التي المناها ابتدائيا حتى الان على وضعها الحالى (مرفق) بثون اصلاح للأجهزة التالفة مع خصم بقى مستحقات الهيئة الاقتصادية والمشروعات بالمخابرات العامة عن المرحلة الثالثة نظير أى أعطال بيقى مستحقات الهيئة الاقتصادية والمشروعات بالمخابرات العامة عن المرحلة الثالثة نظير أى أعطال بيا

مندوب الهينة الاقتصادية

والمشروعات للمخابرات العامة

-up

مندوبي هينة قناة السويس

Que Do

line.

ناس منير ادارة التعركات د معندس ح ح ح المسن،

# كشف بحالة أجهزة المنظومة الكهروبصرية (المرحلة الثالثة)

# موقع الجرنة (خارج الخدمة لحين التهاء أعمال الملال البرج)

ملحرفات	المالة	رقم الجرد / سيريال	234	البيان	1
الكاميرا تم رفعها من الموقع لحين انتهاء اعمال احدادل البرج	يعدل	TTATO		كانبرا خارجية متحركة ملونة تعمل باشعة اللبزر ليلا ماركة موديل -OBZERV موديل -ARGC بمششالاتها (وحدة التحكم – موتور	
وحدة الغميل ثم رفعها من الموقع لحين التهاء اعمال احلال البرج	يعمل	N/A	1	الحركة ) وحدة غسيل الكاميرات الليزر بمسئلزماتها (تنك مياه –رشاش- كابلات)	T
الجهاز تم رفعه من الموقع لحين انتهاء اعمال احلال البرج الجهاز تم رفعه من الموقع		FCZ140371ZA	10	رحدة راوتر لعدد ١ خط ماركة Cisco موديل 2811 بالإضافة التي وحدة CISCO VWIC2-2MFT- T1/E1	٣
	عاطل	18503481	1	وحدة Encoder ماراز 9000 ماركة ماركة INDIGOVISION لعدد ١ نظل فيديو	1

#### موقع رأس العش

ملعوظات	الحالة	رقم الجرد	العند	البيان	1
	تعمل	FFOYI	,	كاميرا خارجية متحركة ماونة تعمل باشعة الليزر ليلا ماركة OBZERV موديل -OBZERV بمثنمالاتها (وحدة الحركة)	1

Port character de to

لا تعمل	N/A	40	وحدة نحسيل للكاميرات الليزر بمسئلزماتها (تنك مياه -رشاش. كابلات)	7
يعمل	TTOIV	,	وحدة راونر لعدد ١ خط ماركة Cisco موديل 2811 بالإضافة الى وحدة CISCO VWIC2-2MFT- T1/E1	2
يعمل	TTO14	3	وحدة Encoder طراز 9000 ماركة ماركة INDIGOVISION لعند ١ عمل فييو	1

	البيان	العدد	رقم المرد	الحالة	ملحوظات
4	سيون كامير اخارجية متحركة ملونة تعمل باشعة الليزر ليلا ماركة موديل -OBZERV موديل -ARGC بمئتملاتها (وحدة التحكم – موتور الحركة )	,	F 91	- حطل بنظام GPS - الكامير اللهارية تعمل حطل بالكامير اللبلية	الكلمير ا تعمل بالحالة المبيئة
۲	وحدة غسيل الكاميرات الليزر بمنتلزماتها (تنك مياه رشاش، كابلات)	V/	N/A	تعبل	
T	وحدة رأوتر لعدد ا خط ماركة Cisco موديل 2811 بالإضافة الي وحدة CISCO VWIC2- 2MFT- T1/E1	,	٣٠٠٤٣	يسل	
ii.	وحدة Encoder طراز 9000 ماركة ماركة INDIGOVISION لعند ۱ نخل فينيو	,	TTV	پسل ج <u>د</u>	

## موقع الكاب

ملحوظات	الدالة	رقم الجرد	العدد	41.30	
الكامير ا تعمل بالحالة العبينة	<ul> <li>عطل بالكامير ا الليلية</li> <li>الكامير ا النهارية تعمل</li> <li>عطل بنظام GPS</li> </ul>	7		البيان كاميرا خارجية متحركة ملونة تعمل باشعة الليزر ليلا ماركة موديل -OBZERV موديل -ARGC بمشتملاتها (وحدة التحكم - موتور	
	تعمل	N/A		وحدة غسيل الكاميرات الليزر بمسئلزماتها (تنك مياه -رشاش- كايلات)	Y
		Test	,	وحثة رأوتر لعند ١ خط ماركة Cisco موديل 2811 بالإضافة الى رحدة CISCO VWIC2- 2MFT- T1/E1	٢
	يعمل	TFA	1	وحنة Encoder طراز 9000 ماركة ماركة INDIGOVISION لعند ١ يغل فيير	Í

### موقع القلطرة

,	البيان كاميرا خارجية متحركة ملونة تعمل باشعة الليزر ليلا ماركة موديل -OBZERV موديل -ARGC بمشتملاتها (وحدة التحكم – موتور الحركة)	)	رقم الجرد ۲۰۰۳۳	रीजी - -	عطل بالكاميرا الليلية عطل بالكاميرا NFOV الكاميرا النهارية تعمل	ملحوظات الكامير ا تعمل بالحالة لمبينة	
x	وحدة غسول الكامورات الليزر بمسئلزماتها (تنك	1	N/A	تعمل			

41. No. 21 6				میاء – رشائل۔ کابلات)	
تم تر کیب ر اوتر بدلا منه	zl <del>d</del> U	Y(3	,	وحدة راوتر لعدد ١ خط ساركة Cisco موديل 2811 بالإضافة الى وحدة CISCO VWIC2-2MFT- T1/E1	**
	يعمل	T++F9	3	وحدة 9000 طراز 9000 ماركة ماركة اNDIGOVISION لعدد ١ بخل فرديو	

# موقع البلاح

ملحوظات	الخالة	رقم الجرد	المدد	البيان	1
الكامير التعمل بالحالة العبيتة	- الكلمير النهارية تعمل مطل بالكلمير الالمهارية العمل NFOV - عطل بنظام IDPS - عطل بنظام GPS	TYTEK S		كاميرا خارجية متحركة ملونة تعمل باشعة الليزر ليلا ماركة موديل -OBZERV موديل -ARGC بمشتملاتها (وحدة التحكم - موتور الحركة)	
	عاطل	N/A	200	وحدة غسيل الكاميرات الليزر بمستازماتها (تتك مياه حرشاش- كايلات)	۲
	لعدا	44454	1	وحدة راوتر لعدد ١ خط ماركة Cisco موديل 2811 بالإضافة التي وحدة CISCO VWIC2-2MFT- T1/E1	7
	يعمل	TTTO	,	وحدة Encoder طراز 9000 ماركة ماركة INDIGOVISION لعدد ١ نخل فيدو	2

### موقع الارسال

nleedahi		المالة	رقم الجرد	Lett	16.4	
الكاميرا تعمل بالحالة المبينة	عطل بالكامير ا NFOV		T++F0	1	كاميرا خارجية	1
	عطل بنظام الكاميرا القلبة	-			متحركة ملونة	
	عطل بلظام GPS				تعمل باشعة الليزر	

line was got and

<ul> <li>الكاميرا النهارية تعمل</li> </ul>			ليلا ماركة OBZERV موديك -ARGC 2400 پنشتملاتها (وحدة التحكم – موتور الحركة)	
تعمل	N/A		وحدة غييل الكاميرات الليزر بستلزماتها (تلك مياء حرشاش- كابلات)	Y
يعمل	T \$Y		وحدة وأوتو لعند ا حط ساركة Cisco موديل 2811 بالإضافة الى وحدة CISCO VWIC2-2MFT- T1/E1	۲
يعمل		1	وحدة Encoder طراز 9000 ماركة اNDIGOVISION لعدد ١ نخل فيدو	ŧ

# موقع القردان (خارج الخدمة )

ملحوظات	الملة	رقم الجرد	العند	البيان	Ι.
الكامير الاتعمل	- عمل بالظام تقل الصورة بالكاميرا	TTE	,	المير اخارجية متحركة ملونة تعمل باشعة الليزر ليلا ماركة موديل -OBZERV موديل -ARGC بمشتملاتها (وحدة التحكم – موتور الحركة )	1
	يعمل	N/A	,	وحدة غسيل الكاميرات الليزر بمستلزماتها (تلك مياه -رشاش- كابلات)	Ť
	يعمل	T=1	١	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	۲
	يعبل	r.,£.	,	وحدة Encoder طراز 9000 ماركة	£

INDIGOVISION لعدد ۱ دخل فیدیو	

# موقع الفنارة

ملحوظات	الملة	رقم الجزد	أعتد	البيان	T
	ئ <b>م</b> ڭ	FFOTT			
	يَسل	N/A		وحدة غسبل الكاميرات الليزر بمستلزماتها (تلك مياه -رشاش- كابلات)	τ
	يعمل	FF2fa	,	وهدة راوتر لعند ١ خط ماركة Cisco مونيل 2811 بالإضافة الى وهدة CISCO VWIC2- 2MFT- T1/E1	7
	Line	Trot.	1	وهنة Encoder طراق 9000 ماركة ماركة INDIGOVISION لعد ١ دخل فودو	Í

# موقع جنيفة

ملحوظات الكامورا تعمل بالحالة		الحالة	رقم الجرد	334	البيان	1
المبيلة	عطل بالكامير ا الليلية الكامير ا النهارية تعمل عطل بكامير ا NFOV عطل بنظام GPS	•	FF4	,	بين كاميرا خارجية متحركة ملونة تعمل باشعة الليزر ليلا ماركة موديل -OBZERV موديل -ARGC بمشتملاتها (وحدة الحكم - موتور	1
		<u>Jasi</u>	N/A	*	وحدة غيل الكاميرات الليزر بمسئلزماتها (تلك مهاه حرشاش، كايلات)	۲

-

En Che No go

پعمل	V	,	وحدة راوتر لعند ا خط ماركة Cisco مونيل 2811 بالإضافة الى وحدة CISCO VWIC2-2MFT- T1/E1	۲
يعمل	¥*••€*	1	وحنة Encoder طراز 9000 ساركة ساركة INDIGOVISION لعدد ١ بخل فيدير	

,	البيان	العدد	رقع الجرد	الحلة	ملحوظات
5	بين كاميرا خارجية متحركة ملونة تعمل باشعة الليزر ليلا ماركة موبيل -OBZERV موبيل -ARGC بمشتملاتها (وحدة التحكم – موتور		FYTEA	<ul> <li>عطل بالكاسير ا الليلية</li> <li>الكامير ا الليهارية تعمل</li> </ul>	- الكامورا تعمل بالحالة المبينة
۲	وحدة غسيل الكاميرات الليزر بمستازماتها (تنك مياه -رشاش- كابلات)	1	N/A	The said	
٣	وحدة رأونر لعدد ١ خط ماركة Cisco مونيك 2811 بالإضافة الى وحدة CISCO VWIC2- 2MFT- T1/E1	Υ.	TYT0.	رهبل	
t	وحنة Encoder طراز 9000 ماركة ماركة INDIGOVISION لعند ١ نخل فيتو	1	rtror	يسل	

## أجهزة مراكز التحكم


	البيان ال	354	مكان التواجد	سوريال	الحالة	ملحوظات
	937	4		09569373	يعمل	
	decoder		الإساعيلية	00550045	يعمل	
	9000 ساركة		الاسماعيلية	09569045	يسل	
	INDIGO لعدد VISION		الاسماعواية	09568950	7,5157.4	موديل
	۱۶۱۵۱۷ کی درج فیدیو ٤ خرج فیدیو		الإسماعيلية	19300846	يمل	CH800
	وحدة راوتر Cisco لعدد ۳	4	لاسماعولية	FOX1418G4TU	يعمل	
	خطماركة		لاسماعيلية	FOX1418G4T6	يعدل	
	7206 بالإشناقة الى عند /٢		لاسماعياية	FOX1418G4TC	يعمل	
	رحدة -CISCO PA -MC-8TE1		لاساعيلية	72999864	يعمل	
,	و حدة سويتش ماتريكس د ماتركة ماتركة ERNITEC 1208M موديل موزع اشارة فيديو ماتركة ERNITEC RVD- موديل - 164	,	الإشماعيات	13840001012	(Jaz)	
i	وحدة تحكم في الكاميرات	т	الا ساعيلية		يعدل	
	ماركة		الاسماعيلية	57797104032	باطو	
	ERNITEC مودیل 1503M		الاسماعيلية	57797104035	يعنك	
¢	جهاز حاسب الی مارکة	ŧ	الاسماعيلية	M990800133	يعلل	
	POSEIDON		الاسماعيلية	M990800134	عاطل	
	للتحكم في رؤية		الاسماعولوة	M990800137	عاطل	
	الكاميرات		الاسماعولوة	M990400259	يعدل	
7	وحدة سويتش	*	بورسعيد	FOC1430U51Z	يعدل	
	رئیسی ۲۶ خط مارکهٔ CISCO		الاسماعيلية	FOC1415V5T4	يعمل	
V	وحدة تسجيل	Υ.	الاسماعيلوا	33800668	عاطل	
	رقمی علی الشیکات مازکة INDIGO VISION طراز		الاسماعوليا	33800765	عاطل	

line on to get the

					IP-NV	200
	عاطل	JFU00064			AS30	
			الإسماعيلية		ېئور ملون ۸	
	يعمل	JFU00097	بورستيد		برصة	11
	يعمل	JFU00071	الاسماعيلية			
	بعدا	JGU00228	بورسعيد			
	يعمل	JGU00018	يورتونيق	-		- 4
	يعال	JGU00233	پورسعيد			
	يمل	JGU00114	لاسماعيلية			
	يعمل	JGU00098	لإساعيلية			
	يعمل	YB9540014	الإسماعيلية	_	13 Louis	
	يعمل	YB9450070	الإساعلية	-	ئىة بلازما د بوصة	_
	يعمل	YB9540045	الإسماعيلية			
	يعبل	YB9540047	الإسماعيلية	-	N. N.	
	يعل	YB9540042	الإسماعيلية			
	عاطل	YB9510004	الاسماعيلية			
	يعمل	YB9510065	الاسماعيلية	4	1	
	يمبل	YB9510072	الإسماعيلية	A		
	يعمل	Y89510075	الإساعلية			
	يسل	YB9450047	الاسماعيلية	-		
_	يسل	YB9450049	(لاستاعلية	-		
	يسل	YB9450069	الإسماعيلية	-		
	يعمل	YB9450074	الإسماعيية			
	يعمل	YB9610032	الاسماعيلية	-		
_	يعمل	Y89610040	الاسماعيلية	-		1
	يعمل	QR1310041	الاسماعيلية	-		
	عاطل	103100400594	بورسعيد			
11 KVA	عاطل	1CKM20024	بورتوفيق	-	012.00	
II KVA	عامل	1CKM32064	The second secon	-	10 KVA	
I KVA	عاطل	1CKM22008	بورتوفيق	-11		
1 KVA	عاطل	1CKM22011	بورسعيد الإسماعيلية	-1		
1 KVA	عاطل	1CKM32047	الاسماعيلية	- 1		
	عاملل	302101600362	الاستاعيلية			
	عاطل	302101600373		11	رحدة UPS	
	عاطل	302101600376	الإسماعيلية	1	يسعة AVX E	
	llak	302101600379	يورسعيد	4		
	عادل	302101600385	الإسماعيلية	1		
	يعمل	310023041841808700064	الأمماعيلية	-		
	عاطل	302101600394	موقع فارة	-		1
	عاطل	302101600383	الإسماعيلية الإسماعيلية	-		
	يعل	302101600356	The second secon		1	
	عامل	302101600358	نفرسوار الاسماعيلية			
	عاطل	302101600393	الاسماعيلية			
	عدد/١٠ كابلات تالفة	N/A	The state of the s	2		
		WA.	تم التركيب بالمواقع المختلفة	7.	كابل مواثمة لكايلات الإلياف الضوئية £1	3 7
		N/A	تم التركيب	الوط	Ballons	1.00
			بالمواقع المختلفة	a y	خامات ترکیب	12
	يعمل	N/A	مراكن التحكم	سوف	مواقع	4.4
			, , , ,	ے د	برنامج استشعار حركة الكاميرات	1:
				263	حرکه اندسیرات VMD وعرض	

Bre sends gotte

خر انط ماركة INDIGOVISI ON مردیل Control Center Line Couls of 



السيد المهندس / عصام مصطفي ضبين مديسر إدارة التحركات- هيئة قناة السويسس

تحيسه طيب ويعسد ،،،

الحاقاً الى خطابد السيادتكم رقم ٢٤٤٠٥ بتاريخ ١٠٢١/١١/١٠ بشأن المنظومة الكهرويسرية للمجرى العلاحي لقباة السويس بمراطها الشلات.

نحبط سيادتكم علم أبأت نظراً لوقف إنتاج قطع الغيمار المطلوب الإصلاح المنظوسة الكهروبصرية بمراطها المختلفة طبقاً لإفادة الشركة المصنعة نظرراً لنقادم المعدان فإنسا نوافق على الإستلام النهائي ( بدون استكمال الإستلام الإبتدائي لباقي أجهزة المنظومة التي لم يتم إستلامها ايتدائبًا حتى الأن ) وذلك للمرحلتين الثانعة الإضافية والمرحلة الثالثة من المنظومة الكهروبصرية مع قبولنا خصم باقى مستحقاتنا عن المرحلتين المشار إليهم عاليه نظير أى أعطال بهما نظراً لُعدم إمكانية الإصلاح للكامل لهما لحم توفر قطع الغيار اللازمة لذلك لتقادم المعدات .

برجساء للنكرم بالطم بأن الجهاز قد تحمل عمسال الصيانسات اللازمة وتوريســـد قطـــــع الخيـــار للأجهزة واستبدل التالف من الأجهزة للمرحلتين المشار اليهما عاليه منذ التعاقــد في ٣٠١٠/٣/٠١ حتى شهـــر ٢٠٢٠/٨ بدون مقابـــل ، وأن التأخير في إستلام للمنظومة يرجع إلى الأســـباب المــــشــار إليهــــا بخطابت رقم ٥٠٩٠ بثاريخ ٢٠١٦/٤/٦ وبعضها يرجع السي هيئة قناة السويس الصعوبة إستغراج تصاريب السرور على طريبة، القناة لخسر اء الله كات القائصة وأعد ١٠

الصيائة الكاميرات المنظوسة الكهرويصرية. النارة التحركات بالمراقبة الالطارونية C ((1)/1= -rue S!

#### ARAB REPUBLIC OF EGYPT SUEZ CANAL AUTHORITY



### جمهورية مصر العربية هيئة قناة السويس

www.suezcanal.gov.eg

10,000	
Dept:	
No. 1	
Re.	

Telephone: 064 / 3910000 / 30 Ismailia Fax.: 02 / 064 / 3914784 - 3914785 Email: : info@suezcanal.gov.eg FAX

درد ۱۹/۱ به طبع اس عاد مناع کا استان کا ا

عَيِفِنِ ﴿ ٢٠١٠/١٤/ ٢٠١٠/١٤ خَطْ الْأَسْمَاعِيلِيةَ دَاكِسْ ٤٨٧/ ٢٩١٤/٨٤ = ٢٨٨٤٧٨٤ خَطْفُ

بريد الكتروس (gov.eg يريد الكتروس)

FAX NO. : 02-22591712

السيد الوكيل مرئيس الحبثة الاقتصادية والمشروعات بالمخابرات العامة

تحية طيبة وبعد ...

ايماء إلى خطاب هيئتكم الموقرة رقم ٣٠٧٠٦ بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣٠ (مرفق) بشأن إفادتنا بتوقف إنتاج قطع الغيار المطلوبة لإصلاح المنظومة الكيروبصرية بمراحلها المختلفة نظرا لتقادم المعدات طبقا لإفادة الشركة المصلعة وإقتراحات هينتكم الموقرة بخصوص ذلك .

نحيط سيانتكم علما بالاتي :

١- مواقفة هيئة قناة السويس على الاستثلام النهائي للمنظومة الكهرويصرية (المرحلة الثانية) على وضعها الحالى لعدم امكانية الاصلاح الكامل لها لعدم توافر قطع الغيار اللازمة لتقادم المعدات مع خصم ٥% قيمة الضمان النهائي للعقد نظير أي أعطال بالمنظومة على أن يتم اعتماد محاضر الاستلام النهائي بوضعها الحالي بواسطة مندوبي هيئة قناة السويس ومندوبي هيئتكم الموقرة وإعادة جميع الأجهزة والعهمات التي كانت تحت الإصلاح لديكم الخاصة بالمرحلة الثانية .

٢- موافقة هيئة قناة السويس على الاستلام النهائي (بدون استكمال الاستلام الابتدائي لباقى أجهزة المنظومة التي لم يتم استلامها ابتدائيا حتى الان) وذلك للمنظومة الكهروبصرية (المرحلة الثالية الإضافية والمرحلة الثالثة ) على وضعها الحالي لعدم امكانية الاصلاح الكامل لها لعدم توافر قطع الغيار اللازمة لتقادم السعدائ مع خصم باقى مستحقات الحهاز عن المرحلتين المشار اليهم عاليه نظير أي أعطال بهما على أن يتم اعتماد محاضر الاستلام النهائي بوضعها الحالي بواسطة مندوبي هيئة قناة السويس ومندوبي هيئتكم الموقرة وإعادة جميع الأجهزة والمهمات التي كانت تحت الإصلاح لديكم الخاصة بالمرحلة الثانية الإضافية والمرحلة الثالثة .

لذا يرجى التكرم بإيفاد مندوب هيئتكم الموقرة للتنميق على الإجراءات اللازمة تمهيدا لاتهاء أعمال الاستلام النهائي للمراحل المشار اليها عاليه،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،،

عضو مجلس الإدام، مدير إدامرة التحركات مهندس

-5

cos do e

(جمال السيد أبو الخسير)

٧ رقف رو